

 <b>COMUNE DI PEZZAZE</b> <b>Provincia di Brescia</b>	<b>ORIGINALE</b>
	<b>Determina Nr. 156 del 14.11.2022</b>
	RESPONSABILE: <b>GEOM. STEFANIA AMBROSI</b>
<b>AREA</b> <b>ASSETTO DEL TERRITORIO (EDILIZIA E LL.PP.)</b>	

Oggetto:	<b>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL FIUME MELLA E RACCORDO AL PERCORSO CICLABILE ESISTENTE- COMUNE DI PEZZAZE - FRAZIONE AIALE (BRESCIA) - DITTA SAGGESE S.P.A. CON SEDE IN NOCERA INFERIORE (SA) - CUP B31B9001080002 - CIG 8399891157”.</b>
----------	---

#### **- IL RESPONSABILE DELL'AREA -**

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali”;

**Visto** il Decreto del Sindaco del Comune di Pezzaze n. 15 del 30/12/2021 con il quale si nominava, la geom. Stefania Ambrosi Responsabile dell'area Assetto del Territorio (Edilizia e LL.PP.) del Comune di Pezzaze;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2022, con la quale si è provveduto ad individuare i responsabili dei centri di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **Premesso che:**

- in data 30/09/2017 con Deliberazione n. 38 è stata approvata la Convenzione con Comunità Montana di Valle Trompia per l'espletamento, tramite la CUC Area Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia, di procedure di gara per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- in data 17.05.2019 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra Comunità Montana di Valle Trompia e il Comune di Pezzaze, finalizzato alla realizzazione della proposta progettuale denominata “Salto di Aiale – Greenway Valli Resilienti”;
- con deliberazione di giunta comunale n° 49 del 13/07/2020 si è approvato il progetto esecutivo denominato “Il Salto di Aiale – Greenway Valli Resilienti” 1 LOTTO;
- il progetto esecutivo relativamente al 2° LOTTO è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 52 del 01/08/2020;
- con determina 23 del 02/04/2020 è stato dato incarico professionale per le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori compresa contabilità, e certificato regolare esecuzione dell'opera in oggetto allo Studio ingegneria Guerini ing. Alessandro con sede in via Italia, n. 76/C a Villa Carcina (BS) – P.IVA n. 02291970982 per un importo complessivo pari ad €. €. 49.616,42 (cassa e IVA compresa);
- con determina n° 56 del 14/07/2020 è stato dato mandato alla centrale unica di committenza per l'affidamento dei lavori “Il Salto di Aiale – Greenway Valli Resilienti” relativamente al 1° lotto;
- con determina n° 75 del 07/08/2020 sono stati aggiudicati alla ditta SAGGESE S.p.A. – C.F./P.IVA 03650400652 con sede in 84014 NOCERA INFERIORE (SA), Via P. D'Aragona, 32 la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Il Salto di Aiale – Greenway Valli Resilienti” 1° LOTTO e per un importo dei lavori pari a €. 206.420,44 + IVA al 10%;

- che con determinazione n. 83 del 02.09.2020 ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs 50/2016 si è integrata l'aggiudicazione per l'esecuzione di opere migliorative già previste dal progetto originario per un importo, già scontato nella stessa proporzione della parte principale, di € 48.679,56 + iva al 10%;

**Preso Atto che:**

- in data 14/09/2020 è stato sottoscritto dalle parti regolare contratto pubblico n° 604/2020 per un importo complessivo pari a €. 255.100,00 + iva al 10%;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/09/2022 e che per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti all'art. 13 del capitolato speciale di appalto giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
- l'art. 17 dello stesso capitolato speciale di appalto è stata stabilita la penale pari allo 1,0 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo per un massimo del 10%;

**Considerato che:**

- i lavori hanno subito varie proroghe, sospensioni e riprese dei lavori come risulta dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione e che pertanto l'ultimazione dei lavori era stata traslata al 31/07/2021;
- come risulta dalla dichiarazione da parte del Direttore dei lavori le opere sono ultimate in data 30/09/2022 e che pertanto hanno subito un ritardo di complessivi 489 giorni e che pertanto in base all'art. 17 del capitolato verrà applicata una penale pari a €. 6.000,00 da decurtare dall'importo totale dei lavori.

**Ricordato che durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti subappalti:**

- Autorizzazione al subappalto all'impresa GEOB s.r.l., con sede in via San Donnino, 4 – Sellero (BG) P.IVA 02604970984 con Determina n.28 del 07/03/2021 per un importo di € 45.000,00 più IVA;
- Autorizzazione al subappalto all'impresa OLLI SCAVI s.r.l., con sede in via Strada della Frera, 14 – Pezzaze (BS) P.IVA 00641960984 con Determina n.45 del 23/04/2021 per un importo di € 7.005,45 più IVA.
- Autorizzazione al subappalto all'impresa CONOSCITORE LUIGI, con sede in via Bergnago – Marcheno (BS) P.IVA 01561630987 con Determina n.115 del 21/09/2021 per un importo di € 11.600€ più IVA per un importo complessivo di € 12.760,00.
- Autorizzazione al subappalto all'impresa OLLI SCAVI srl, con sede in via Strada della Frera,14 - Pezzaze (BS) P.IVA 00641960984 con Determina n.171 del 23/12/2021 per un importo di € 15.620,00 più IVA;
- Autorizzazione al subappalto all'impresa METAL 360 s.r.l., con sede in via Corso Buenos Aires, 64/c – Milano (MI) P.IVA 10786390962 con Determina n.61 del 27/04/2022 per un importo di € 12.000,00 più IVA;

**Considerato** che a seguito della Contabilità dei lavori sono state liquidate, da parte della amministrazione comunale le imprese sub appaltatrici, per un totale di €. 66.061,71 iva compresa come di seguito meglio specificato:

- Determina n.64 del 04/05/2022 liquidata la ditta GEOB s.r.l., per un importo pari a 32.435,32€ + IVA per un totale complessivo di € 35.678,85.
- Con Determina n.122 del 10/08/2022 è stato stabilito di liquidare la ditta METAL 360 s.r.l., 12.000 + iva per un totale complessivo di € 13.200,00.
- Con Determina n.139 del 05/10/2022 è stato stabilito di liquidare la ditta OLLI SCAVI srl per un importo pari a €. 15.620,78 + IVA per un totale complessivo di € 17.182,86.

**Preso atto che:**

- In riferimento al subappalto con l'impresa OLLI SCAVI srl, Determina n.45 del 23/04/2021 per un importo di € 7.005,45 più IVA, l'impresa Saggese ha saldato la ditta mediante fattura n.90 del 17/05/2021 e fattura n.114 del 31/05/2021 con reverse charge per un totale di € 7.005,00.
- In riferimento al subappalto con l'impresa CONOSCITORE LUIGI, Determina n.115 del 21/09/2021 per un importo di € 11.600 più IVA l'impresa Saggese ha saldato la ditta mediante fattura n.231 del 29/11/2021 con reverse charge per un totale di € 11.602,93.

**Preso atto** pertanto che lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 16/09/2022 riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti	€ 295.448,80
-----------------------------	--------------

A dedurre il ribasso d'asta del 20,729 %	- € 61.243,58
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 24.469,58
<b>Totale</b>	<b>€ 258.674,80</b>
Totale compresa IVA 10%	<b>€ 284.542,28</b>
A dedurre Importo anticipazioni IVA inclusa	- € 140.305,00
A dedurre i subappalti saldati dall'Ente IVA inclusa	- € 66.061,71
A dedurre le penali applicate	- € 6.000,00
<b>Resta il credito dell'Impresa</b>	<b>€ 72.175,57</b>

**Considerato che** il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.149 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.106 comma 12, per ridurre i pericoli di danneggiamento e deterioramento dell'opera ha autorizzato, in concerto con il RUP, e dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, inserite all'interno della contabilità finale incrementando la somma autorizzata per un importo comunque inferiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale e rientrante nel quadro economico totale dell'opera.

**Visto** il collaudo delle opere strutturali realizzate (muro di contenimento della pista ciclabile - fondazioni e spalle passerella - passerella in acciaio) eseguito dall' Ing. Gnutti Maurilio, il quale ha rilasciato il relativo certificato depositato presso lo Sportello Unico dell'edilizia del Comune di Pezzaze in data 11/11/2022 prot. 5810.

**Visto** che a seguito dell'avviso ai creditori pubblicato all'albo pretorio on-line con n° 395/2022 in data 05/10/2022, non è pervenuta alcuna segnalazione;

**Visto** il documento unico di regolarità previdenziale (DURC) – rilasciato dall' INPSL (n° 33026584) in data 08/10/2022 - con validità fino al 05/02/2023;

**Visti:**

- Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011)

**Dato** atto che il sottoscritto GEOM. STEFANIA AMBROSI, Funzionario responsabile del Settore ASSETTO DEL TERRITORIO (Edilizia e LL.PP.) con l'apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere Tecnico favorevole e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;

**Atteso** che il Responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. n. 267 del 18/02/2000 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000;

## D E T E R M I N A

Per quanto indicato nelle premesse, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

1. Di approvare la contabilità finale e il relativo Certificato di Regolare esecuzione relativamente alle opere in oggetto;
2. di liquidare alla ditta SAGGESE S.p.A. – C.F./P.IVA 03650400652 con sede in NOCERA INFERIORE (SA), Via P. D'Aragona, 32 la somma di €. 65.614,15 + IVA al 10% per un totale complessivo pari a €. 72.175,57;
3. di liquidare alla Geometra Ambrosi Stefania in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'importo di €.1.934,92;
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00 che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

6. Di dare atto che la presente determina:
  - venga pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
  - venga pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
  - va comunicata, per conoscenza alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale;
7. Di dare atto infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio

DETERMINAZIONE N. **156** del **14.11.2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*GEOM. STEFANIA AMBROSI*

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **15.11.2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **30.11.2022**.

Registro Pubblicazioni nr. 0

**IL MESSO COMUNALE**

*RAG. MARZIO MAFFINA*

### **TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE**

Copia della presente determinazione viene inviata:

- ☐ Al Segretario Comunale
- ☐ All'Ufficio: Ragioneria
- ☐ All'Assessore: \_\_\_\_\_
- ☐ \_\_\_\_\_